

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 688 del 31/12/2020

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 276 del 31/12/2020

OGGETTO:	Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - annualità 2020. <i>"Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale"</i> di Squillace.
	Approvazione atti Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.-
	LOTTO CUP: C81C20000040001 LOTTO CIG: 83429579E8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 10/06/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di "Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale", redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso in € 38.347,80 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 10.098,82;
- l'opera è finanziata con i fondi di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, disciplina le modalità di attuazione a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.L. Crescita;
- il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a 50.000 euro;

Preso atto che:

- a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 425 del 07/09/2020 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, definitivamente, alla ditta Soverino Impianti srl con sede in via F. Cilea n° 4, 88065 Guardavalle (CZ), che ha offerto un ribasso percentuale del 7,00% pari ad un importo netto di € 35.663,45, a cui vanno sommati € 1.553,38 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n° 520 del 23.10.2020 è stata approvata una perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rideterminato, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n° 50/16, di complessive € 50.000,00, per come segue:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 39.119,03
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.553,38
(A) Importo lavori a base d'asta	€ 40.672,41

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Spese Generali e Tecniche	€ 3.516,97
2. Cassa (4%)	€ 140,68
3. I.V.A. 10% sui lavori	€ 4.067,24
4. I.V.A. 22% su B1+B2	€ 804,68
5. Incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/16	€ 798,02
6. Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
(B) Totale Somme a disposizione	€ 9.327,59

Economie derivanti dalla gara d'appalto € 0,00

Importo totale dell'intervento € 50.000,00

- i lavori sono stati ultimati il giorno 18.11.2020, come da certificato di ultimazione redatto in pari data dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile;
 - sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;
- Vista** la Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte rilasciata in data 16/12/2020 dalla ditta Soverino Impianti srl con sede in via F. Cilea n° 4, 88065 Guardavalle (CZ);

Esaminati:

- il conto finale dei lavori compilato dalla Direzione dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 40.672,41 comprensivi di € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- il certificato di regolare esecuzione datato 18.12.2020 rilasciato dal suddetto tecnico, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

Rilevato che:

- con propria determinazione n° 572 del 16/11/2020 all'appaltatore è stato corrisposto un acconto sul 1° SAL pari a € 25.000,00 di cui € 22.727,27 per imponibile ed € 2.272,73 per IVA al 10% e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 6.969,61, oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
- per detti lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi e previdenziali l'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni con polizza continuativa presso la Società Cattolica Assicurazione – Agenzia di Soverato con posizione n° 00058112301103 in data 20/07/2019;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1)-**di approvare**, siccome approva, il conto finale dei lavori in oggetto per il complessivo ammontare netto di € 40.672,41, oltre IVA al 10%, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
- 2)-**di approvare**, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 18.12.2020 rilasciato dalla Direzione dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
- 3)-**di dare atto che** con propria determinazione n° 572 del 16/11/2020 all'appaltatore è stato corrisposto un acconto sul 1° SAL pari a € 25.000,00 di cui € 22.727,27 per imponibile ed € 2.272,73 per IVA al 10% e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 6.969,61, oltre IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
- 4)-**di stabilire che** al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa, previo trasferimento del saldo da parte del Ministero dell'Interno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno n° – Cap. – Cod. del bilancio 2020.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to -rag. Eraldo Facciolo-

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

