

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 391 del 04/11/2021

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 164 DEL 04/11/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI SQUILLACE". -
CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.
CUP: C87H21004090001 **CIG:** 891292498E **IMP.** **COD.** **CAP.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 27/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace*", con il seguente quadro economico:

A) Lavori

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 25.242,88 |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 466,38 |
| (A) Importo lavori a base d'asta | € 25.709,26 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Progettazione Esecutiva, D.L.,
Coordinatore Sicurezza, Contabilità | € 3.502,00 |
| 2. Contributi previdenziali (4%) | € 140,08 |
| 3. IVA 22% spese tecniche | € 770,44 |
| 4. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n° 50/16 | € 514,19 |
| 5. IVA 10% sui lavori | € 2.570,93 |
| 6. Imprevisti inclusi eventuali lavori in economia | € 515,61 |
| (B) Totale Somme a disposizione | € 8.013,24 |

Importo totale dell'intervento (A+B) € 33.722,50

- con determinazione n° 328 del 21/09/2021, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni Tolone srls con sede a Squillace, che ha offerto il ribasso del 2,00% per un importo contrattuale di € 25.204,40 comprensivo di € 466,38 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA come per legge;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 22.09.2021 come da verbale della Direzione Lavori;
- con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 26.10.2021 con prot. n° 5583, la ditta Costruzioni Tolone srls, ha fatto richiesta di proroga di 25 giorni del termine di esecuzione dei lavori a causa di rallentamenti nei tempi di fornitura dei materiali, dovuti a problemi di approvvigionamento degli stessi, in conseguenza del bonus 110;

Dato atto che il Direttore dei Lavori Ing. Tavano Domenico, con nota pervenuta via PEC in data 26.10.2021 al prot. n. 5583 ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 25 del termine di esecuzione dei lavori;

Accertato che si rende, pertanto, necessario autorizzare la proroga del tempo utile di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di procedere in merito e, pertanto, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Costruzioni Tolone srls con sede a Squillace, per l'importo complessivo di € 25.204,40, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1. di concedere**, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta Costruzioni Tolone srls con sede a Squillace, esecutrice dei lavori di *"Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace"* a Squillace Lido, una proroga di giorni **venticinque (25)** del termine di esecuzione dei lavori;
- 2. di stabilire** che l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- 3. di accertare** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;
- 4. di dare atto** che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e, pertanto, diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
- 5. di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

